

TAB - Anlage 7**Prüfprotokoll zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage**

Objekt:	BMA Nr.	2	1	0	1	0			KVB	Datum
										Antrag genehmigt:
Straße:										
PLZ Ort:										Abnahme am:
Neuanlage		Erweiterung		Änderung		Anlage mit Übertragung technischer Meldungen				

Beteiligte		Ansprechpartner, falls nicht gemeldet	
Betreiber		Der Betreiber der BMA wurde darauf hingewiesen, dass Änderungen am Objekt (z.B. Ansprechpartner) dem Konzessionär mitzuteilen sind	
Brandschutzdienststelle		Name:	Telefon:
Konzessionär			
Errichter			

POS.	Stichprobenartige Prüfung	NEIN	JA
1.	scharfer Alarm - über HFM ausgelöst?		
2.	scharfer Alarm - über FSE ausgelöst?		
3.	ggf. scharfer Alarm der technischen Meldung. (Gasmeldung)		
4.	Laufkarten stichprobenartig geprüft?		
5.	Laufkarten sind der Feuerwehr bekannt?		
6.	FSD verschließt <u>nicht</u> ohne Generalschlüssel?		
7.	Informationsleuchte / Blitzlampe erlischt erst wenn zurückgestellt und der Generalschlüssel hinterlegt ist?		
8.	Melderbeschriftung: DKM weiß mit schwarzer Schrift?		
9.	Melderbeschriftung: Automatische Melder gelb mit schwarzer Schrift?		
10.	falls Zwischendecke/-boden vorhanden: Leiter bzw. Saugkralle vorhanden und Standort auf Laufkarten vermerkt?		
11.	Beschriftung Anfahrt gegeben?		

Bemerkungen / Mängel

Die BMA wurde gemäß o.g. Positionen stichprobenmäßig auf die derzeit gültige TAB/TAR geprüft.

Es bestehen noch Mängel: ☐ nein ☐ ja diese sind zu beheben bis Datum: _____._____._____.....
Ort, Datum.....
Unterschrift (Brandschutzdienststelle)